

**El besiktning TORPA Båtsällskap anläggning i Södertälje 2018-06-15**

Anläggningen har besiktigas och är i relativt gott skick, det finns en del anmärkningar som ska åtgärdas.

Allmänt är det i många hallar blockerade centraler, det ska finna ett fritt betjäningsutrymme framför centralen.

Uppställning av SUB liften blockerar kabelskåpet A1 gaveln klubbhuset.

Det åligger respektive sektionens ansvarig att se till att funna brister åtgärdas.

JFB = Jordfelsbrytare

Område	Kontroll	Åtgärd	Ansvarig
Bryggor A-D	JFB kontrollerade		
Ungdomarnas klubbhus	JFB kontrollerade		
Central Omr. F	JFB kontrollerade		
Central Omr. D	JFB kontrollerade		
Central Omr. C	JFB kontrollerade		
Central Omr. B	JFB kontrollerade Provisoriska byggcentraler	Bör ersättas med fasta centraler med nedgrävda matningar	
Stora kranen	Uttag på kranen saknar JFB Byggcentral i container saknar JFB	Montera uttag med inbyggd JFB Komplettera byggcentralen med JFB alt. byt till ny	Lennart
Telfer	JFB kontrollerade		
Toa tömning Brygga A	JFB kontrollerade		
Kabelskåp A1 gavel Klubbhus	SUB lift blockera för betjäning	Sätt dit avbärning så det inte går att ställa SUB liften närmare än 1,2 M	Områdesansvarig
Klubbhus	JFB kontrollerade		
Hall 1	JFB kontrollerade Gr 7 Ytterbelysning kortslutning	Montera LED strålkastare, ta bort bef. inst	Hallansvarig
Hall 2	JFB kontrollerade Timer för uttag märkes upp		Lennart
Hall 3	JFB kontrollerade Central blockerad  Loss kopplad kabel som går till Hall 7	Dosas av i båda ändar och märkes upp	Hallansvarig  Hallansvarig
Hall 4	JFB kontrollerade Central blockerad		Hallansvarig

Hall 5	JFB kontrollerade Central blockerad		Hallansvarig
	Central gavel kabel hänger lös	Klamras fast	Hallansvarig
Hall 6	JFB kontrollerade		
Hall 7	JFB kontrollerade Trasigt uttag fack 2 Central blockerad	Bytes	Hallansvarig
	Matning till central provisoriskt skarvad	Montera en skarvdosa	Hallansvarig
Hall 8	JFB kontrollerade		
Central Staket Omr. L	JFB kontrollerade		
	JFB kontrollerade		
Central Omr. M vid mast 2	JFB kärvar	JFB bytes	Lennart
Verkstad	JFB kontrollerade		
Maskinhall	JFB ej kontrollerad  Trasig Utomhus armatur över port	Kontrollers ev. kompletteras Kontrolleras	Lennart
Hall 9	JFB kontrollerade		
Central vid staket Omr. R	JFB kontrollerade		
Hall 10	JFB kontrollerade		
Hall 11	JFB kontrollerade		
Hall 12	JFB kontrollerade		
Hall 13	JFB kontrollerade		
Hall 14	JFB kontrollerade Central blockerad	Städas undan allt bråte Klamras	Hallansvarig
	Kabel till grind hänger lös		Områdesansvarig
Grind Pershagen	Anslutningssladd hänger lös	Fastsätts och skyddas	Områdesansvarig