

El besiktning TORPA Båtsällskap anläggning i Södertälje 2019-06-28

Anläggningen har besiktigas och är i relativt gott skick, det finns en del anmärkningar som ska åtgärdas.

Samtliga Jordfelsbrytare är kontrollerade och motionerade

Har angett en ungefärlig kostnadsuppskattning som respektive sektionsansvarig får äska medel till. Innefattar arbete och materiel.

Åtgärdas innan båtarna tas upp till hösten.

JFB = Jordfelsbrytare

Område	Anm.	Åtgärd	Uppskattad kostnad
Central A1B1AB	Propp huv saknas		0 kr
Brygga D	Lucka till elskåp vid landfäste saknas	Kompletteras (undrar vart den tagit vägen?)	utreds
Byggcentral omr. K	Byggcentral trasig	Ny byggcentral monteras på stativ telfer	5000 kr
Verkstads bod	Central saknar JFB samt är blockerad av bokhylla	Bokhylla flyttas JFB installeras	3500 kr
Klubbhus Gästtoalett entré	El radiator trasig	Bytes till ny	2000 kr
Central Omr. B	JFB kontrollerade Provisoriska byggcentraler	Bör ersättas med fasta centraler med nedgrävda matningar	utreds
Stora kranen	Uttag på kranen saknar JFB Byggcentral i container saknar JFB	Montera uttag med inbyggd JFB Komplettera byggcentralen med JFB alt. byt till ny	1500 kr
Hall 1	Gr 7 Ytterbelysning kortslutning	Montera LED strålkastare,	2000 kr
Hall 1	Skadat Ljusrelä	Ljusrelä till styrning ytterbelysning bytes	1500 kr
Hall 4	Central blockerad	Hallansvarig ombesörjer städning	
Hall 6	Ytterbelysning mot väg	bytes till LED	2000 kr
Maskinhall	JFB ej kontrollerad Trasig Utomhus	Kontrollers ev. kompletteras Kontrolleras	utreds

